

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий
Проектирование баз знаний

Отчёт по лабораторной работе №3

Студент гр. 321701
Преподаватель

Струнец Д.П.
И. А. Ерофеев

Минск 2026

Цель: Приобрести практические навыки планирования задач в рамках проекта путём разработки диаграммы Ганта.

Задачи: Изучить принципы и этапы построения диаграмм Ганта.

Планирование полного цикла производства сахара-песка из сахарной свеклы, от этапа подготовки до отгрузки готовой продукции.

Работа выполнялась в онлайн-сервисе GanttPRO и включала следующие этапы:

- *Фаза 1:* ТЗ и анализ рынка, Разработка технологической схемы, Закупка и поставка оборудования.
- *Фаза 2:* Приемка и мойка сырья, Измельчение и диффузия, Очистка сока, Выпаривание и кристаллизация, Центрифугирование и сушка, Фасовка и упаковка.
- *Фаза 3:* Контроль качества на всех этапах, Документирование и отчетность, Подготовка к отгрузке.

Оценка длительности: Для каждой задачи была определена продолжительность в рабочих днях на основе логики технологического процесса

Установление зависимостей:

- Основной производственный цикл (задачи 4-9) построен по типу **Завершение-Начало (FS)**.
- Установлена критическая связь между этапами: завершение «Закупки оборудования» является предпосылкой для начала «Приемки сырья».

Назначение ресурсов: Каждой задаче назначен ответственный исполнитель

Добавление вех: Для отметки ключевых событий добавлены **4 вехи** (ромбики на диаграмме): «План утвержден», «Производство запущено», «Первая партия готова», «Продукция отгружена».

Вывод:

В ходе лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки планирования проекта с помощью диаграммы Ганта:

1. Были изучены и применены на практике ключевые принципы построения диаграммы: декомпозиция, оценка длительности, установление зависимостей.
2. В специализированном инструменте GanttPRO был разработан детальный план реализации проекта «Изготовление сахара», включающий 12 задач, сгруппированных в 3 фазы. План учитывает технологическую логику процесса и потребности в ресурсах.
3. Созданная диаграмма Ганта является рабочим инструментом управления, который позволяет:
 - Наглядно визуализировать весь объем работ и сроки проекта.
 - Отслеживать критический путь и логическую последовательность операций.
 - Контролировать распределение ответственных исполнителей.
 - Отмечать достижение ключевых контрольных точек (vex).

Таким образом, цель работы достигнута. Разработанная диаграмма соответствует стандартам управления проектами и может служить основой для координации работ по запуску производства.



